

Anlage zum Schreiben Einleitungsbeginn

PROTOKOLL

zur Wasserdichtheitsprobe der Grundstückskläranlage nach DIN 4261 Teil 1 bzw. Teil 2 und zur Bestätigung der Dichtigkeit und ordnungsgemäßen Funktion der übrigen Teile der Grundstücksentwässerungsanlage

1. Reg.-Nr. der Standortgenehmigung: _____

2. Standort der KKA:

_____ PLZ, Ort

_____ Straße, Nr.

_____ Flurstücks-Nr:

3. Grundstückseigentümer:

_____ Name, Vorname

_____ PLZ, Wohnort

_____ Straße, Nr.

4. Kleinkläranlage:

4.1 Hersteller _____

4.2 Nutzvolumen _____ m³

4.3 Abmessungen

Länge: _____ m Breite: _____ m

Nutztiefe: _____ m Durchmesser: _____ m

5. Beginn der Standzeit: _____

(Kläranlage hat 24 Stunden gefüllt zu stehen, bevor Prüfung erfolgt)

6. Beginn der Dichtigkeitsprobe: _____

7. Ende der Dichtigkeitsprobe: _____

(Der Prüfzeitraum beträgt mindestens 2 Stunden)

8. Prüfergebnis

8.1 Wasserverlust absolut: _____ mm

8.2 Wasserverlust je m Nutztiefe: _____ mm

8.3 zulässiger Wasserverlust bei Ausführung in Beton: < 3 mm je Meter Nutztiefe

Dichtigkeitsprobe bestanden: ja nein

9. Bemerkungen:

10. Hiermit wird bestätigt, dass die gesamte Grundstücksentwässerungsanlage des unter Ziffer 2 bezeichneten Grundstücks auf ihre Dichtigkeit und Funktion überprüft ist. Die Dichtigkeit und ordnungsgemäße Funktion der Grundstücksentwässerungsanlage wird hiermit bestätigt.

Ort, Datum

Stempel und Unterschrift der Baufirma